

Uchwała Nr 990/11
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji rządowej
na drogi Stargard Szczeciński – Witkowo i Witkowo - Dolice

Na podstawie art.32, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214 , poz.1806 , z 2003 r. Nr 162, poz.1568 , z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 , z 2007 Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 , z 2009 r. Nr 223, poz.1458 i z 2009 Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241 , z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113) Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim uchwała, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć rozliczenie inwestycji finansowanej w ramach Umowy Nr 57/NPPDL/2011 z dnia 03.06.2011 roku zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu: „Przebudowa i budowa drogi powiatowej numer 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo – Dolice – do granicy powiatu. Droga powiatowa 1716Z część etapu C oraz część etapu D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg” realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, w roku 2011 dla Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Waldemar Gil Starosta
2. Marek Stankiewicz Wicestarosta
3. Iwona Wiśniewska Członek Zarządu


.....

.....

.....

Załącznik Nr.....
 uchwały Nr. 950/11
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 15.12.11. Załącznik Nr 3

KOŃCOWE ROZLICZENIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011*)

Nazwa Beneficjenta: Powiat Stargardzki									
Numer Projektu: 57/NPPDL/2010									
Nazwa Projektu: „Przebudowa i budowa drogi powiatowej numer 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo – Dolice – do granicy powiatu. Droga powiatowa 1716Z część etapu C oraz część etapu D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg”									
Wartość Projektu:									6 442 195,95 zł
Wartość poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych objętych Projektem:									6 151 486,79 zł
Wartość wypłaconego wkładu własnego Beneficjenta dotyczącego wydatków kwalifikowanych Projektu:									3 151 486,79 zł
Kwota wypłaconego przez Beneficjenta dofinansowania Projektu ze środków budżetu państwa:									3 000 000,00 zł
Lp	Numer dokumentu księgowego	Rodzaj dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Data wystawienia dokumentu	Termin płatności	Kwota do zapłaty	Nr dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu	Data dokonania przelewu	Kwota przelana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5/2011	Fa VAT	oznakowanie poziome	24.06.2011	18.07.2011	146 894,38 zł	P-WB 82	12.07.2011	146 894,38 zł
2	39/2011	Fa VAT	ścinka pobocza	11.07.2011	03.08.2011	96 677,63 zł	P-WB 84	19.07.2011	96 677,63 zł
3	5/2011	Fa VAT	Przebudowa i budowa drogi 1711Z ... (30% zadania)	21.07.2011	16.08.2011	1 657 667,61 zł	P-WB 93	11.08.2011	1 657 667,61 zł
4	45/09/11	Fa VAT	Przebudowa i budowa drogi 1711Z ... (30% zadania)	09.09.2011	30.09.2011	1 832 493,22 zł	P-WB 110	29.09.2011	1 832 493,22 zł
5	FS/00023/9/2011/FAS	Fa VAT	oznakowanie poziome i elementów bezpieczeństwa ruchu	16.09.2011	14.10.2011	394 217,46 zł	P-WB 119	13.10.2011	394 217,46 zł
6	33/2011	Fa VAT	pielęgnacja zieleni	04.10.2011	25.10.2011	54 486,00 zł	P-WB 124	20.10.2011	54 486,00 zł
7	384	Fa VAT	tablice informacyjne	13.10.2011	07.11.2011	960,63 zł	P-WB 124	20.10.2011	960,63 zł
8	1/10/2011	Fa VAT	korekta oznakowanie poziome	13.10.2011		- 0,01 zł	P-WB 150	08.12.2011	- 0,01 zł
9	14/2011	Fa VAT	Przebudowa i budowa drogi 1711Z ... (40% zadania)	08.11.2011	08.12.2011	1 891 969,87 zł	P-WB 142	28.11.2011	1 891 969,87 zł
10	81/2011	Fa VAT	nadzór archeologiczny	07.11.2011	28.11.2011	20 000,00 zł	P-WB 142	28.11.2011	20 000,00 zł
11	403/2011	Fa VAT	nadzór inwestorski	04.11.2011	06.12.2011	43 050,00 zł	P-WB 141	25.11.2011	43 050,00 zł
12	WN.1.6833.4.1.2011.NW1	Decyzja	zakup działki nr 58/1 obręb Kolin	10.11.2011	29.11.2011	940,00 zł	P-WB 148	06.12.2011	940,00 zł
13	WN.1.6833.4.3.2011.NW1	Decyzja	zakup działki nr 120/3 obręb Kolin	10.11.2011	29.11.2011	5 510,00 zł	P-WB 148	06.12.2011	5 510,00 zł
14	WN.1.6833.4.5.2011.NW1	Decyzja	zakup działki nr 245/3 obręb Kolin	14.11.2011	06.12.2011	1 730,00 zł	P-WB 151	09.12.2011	1 730,00 zł
15	WN.1.6833.4.6.2011.NW1	Decyzja	zakup działki nr 899/1 obręb Kolin	10.11.2011	28.11.2011	300,00 zł	P-WB 148	06.12.2011	300,00 zł
16	WN.1.6833.4.7.2011.NW1	Decyzja	zakup działki nr 134/1 obręb Kolin	10.11.2011	28.11.2011	4 590,00 zł	P-WB 148	06.12.2011	4 590,00 zł
Razem						6 151 486,79 zł	Razem		6 151 486,79 zł

SPECIALISTA
 ds. drogowych
 mgr inż. Mariusz Mantyk

Opracował:

Zatwierdził:**)

*) dane liczbowe dotyczące wartości: projektu, poniesionych wydatków kwalifikowanych dot. wkładu własnego i dofinansowania, kwoty do zapłaty i kwoty przelanej, proszę wpisywać w złotych, w formacie księgowym tj. z dokładnością dwóch miejsc po przecinku

**) podpis i pieczęć imienna osoby (osób) uprawnionej (-ych) pod względem prawnym do reprezentowania Beneficjenta

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU *)							
Nazwa Beneficjenta: Powiat Stargardzki							
Numer Projektu: 57/NPPDL/2010							
Nazwa Projektu: „Przebudowa i budowa drogi powiatowej numer 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo – Dolice – do granicy powiatu. Droga powiatowa 1716Z część etapu C oraz część etapu D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg”							
Wartość Projektu:						6 544 036,79 zł	
Wartość wszystkich wydatków objętych Projektem, poniesionych przy jego realizacji:						6 442 195,95 zł	
Wartość wydatków kwalifikowanych objętych Projektem wg umowy o dofinansowanie:						6 544 036,79 zł	
Wartość wkładu własnego Beneficjenta dotyczącego wydatków kwalifikowanych Projektu wg umowy o dofinansowanie:						3 151 486,79 zł	
Kwota przyznanego dofinansowania Projektu ze środków budżetu państwa:						3 000 000,00 zł	
Wartość wydatków kwalifikowanych objętych Projektem, poniesionych przy jego realizacji (zgodnie z ksiązką obmiaru, zestawieniem płatności, lub protokołem odbioru):						6 151 486,79 zł	
Kwota oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu:						101 840,84 zł	
Kwota dotacji zwrócona do budżetu państwa:						- zł	
Data dokonania zwrotu dotacji do budżetu państwa:						nie dotyczy	
Data rozpoczęcia realizacji robót budowlanych:						24.03.2011	
Data odbioru końcowego robót budowlanych:						02.11.2011	
Data przekazania inwestycji do użytkowania:						07.11.2011	
WYKAZ UZYSKANYCH WSKAŹNIKÓW RZECZOWYCH PROJEKTU (zgodnie z ksiązką obmiaru, zestawieniem płatności, lub protokołem odbioru)							
Lp.	Numer STWIOR	Nazwa wskaźnika rozliczeniowego objętego Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót**)	Wskaźniki planowane		Wskaźniki uzyskane		Poziom wykonania w % kol.7/ kol.5
			Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	D-01.00.00 D-02.00.00 D-04.00.00 D-05.00.00	Przebudowa DP nr 1716Z na odcinku od skrzyżowania z DP nr 1777Z (Szemiłino) na odcinku 1 km w kierunku m. Dolic	km	1,00	km	1,00	100,00%
2	M-11.00.00 M-13.00.00 M-19.00.00	Przebudowa mostu MD2	szt	1,00	szt	1,00	100,00%
3	M-11.00.00 M-13.00.00 M-19.00.00	Przebudowa mostu MD3	szt	1,00	szt	1,00	100,00%
4	M-11.00.00 M-13.00.00 M-19.00.00	Przebudowa przepustu drogowego PD4	szt	1,00	szt	1,00	100,00%
5	D-07.02.01 D-04.00.00 D-05.00.00	Wykonanie przejścia wyspowego wyniesionego w m. Kolin z elementami bezpieczeństwa ruchu	kpl	1,00	kpl	1,00	100,00%
6	D-01.00.00 D-04.00.00 D-05.00.00	Ścieżka rowerowa pomiędzy m. Witkowo Drugie a m. Witkowo Pierwsze - dojazd do boiska "ORLIK"	m	1740,00	m	1740,00	100,00%
7	D - 07.01.01	Oznakowanie poziome na całej długości drogi	km	31,00	km	31,00	100,00%
8	D-07.02.01 07.05.01	Oznakowanie pionowe, bariery stalowe, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych oraz montaż słupków hektometrowych na całej długości drogi	kpl	1,00	kpl	1,00	100,00%
9	D-06.03.01	Ścinka poboczny i pielęgnacja zieleni	kpl	1,00	kpl	1,00	100,00%
10		Zakup gruntu działki nr: 56/1; 93/1; 120/3; 120/5; 121/2; 134/1; 244; 245/3; 249/4; 699/1; 724 o pow. Całkowitej 1,4444 ha obręb Kolin gm. Dolice. (Zakupiono 5 działek o pow. 0,1554 ha)	kpl	1,00	kpl	0,11	10,76%
11		Nadzór inwestorski (umowy nr 2/2011 z dnia 10.03.2011 i 3/2011 z dnia 9.03.2011)	zł	51 260,16	zł	51 260,16	100,00%
12		Promocja projektu - tablice informacyjne	kpl	1,00	kpl	1,00	100,00%

S P E C J A L I S T A
ds. drogowych

.....mgr inż. *[Podpis]*.....
Opracował: *[Podpis]* Zatwierdził: (***)

*) dane liczbowe dotyczące wartości: projektu, wydatków kwalifikowanych, wkładu własnego, przyznanego dofinansowania, cen jednostkowych, wartości brutto i kwoty ogółem, proszę wpisywać w złotych, w formacie księgowym (z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, dane dotyczące ilości

**) w przypadku wydatku kwalifikowanego, ujętego we wniosku o dofinansowanie, dotyczącego sprawowania nadzoru inwestorskiego, proszę w kolumnie 3 wpisać numer i datę zawartej umowy, w kolumnie 5 jej wartość, a w kolumnie 7 wysokość wypłaconych środków

**) podpis i pieczęć imienna osoby (osób) uprawnionej (-ych) pod względem prawnym do reprezentowania Beneficjenta

1. (nazwa i adres inwestora)

„Przebudowa i budowa drogi powiatowej numer 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo – Dolice – do granicy powiatu. Droga powiatowa 1716Z część etapu C oraz część etapu D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg”

2. (nazwa i lokalizacja inwestycji)
3. Wojewoda Zachodniopomorski (dysponent)

ROZLICZENIE INWESTYCJI FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZAKOŃCZONEJ W ROKU 2011

Część A. Zestawienie liczbowe

Wyszczególnienie	Koszt inwestycji w tys. zł	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji		Okres realizacji inwestycji		Źródła finansowania inwestycji w tys. zł					
		Jednostka miary	Ilość	a: Data: rozpoczęcia - zakończenia	b: Liczba miesięcy	Środki z budżetu państwa	razem	środki własne	kredyt bankowy	środki z funduszu celowego	inne środki
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Wielkości planowane przy rozpoczęciu inwestycji	6 544,04	Przebudowa DP nr 1716Z na odcinku od skrzyżowania z DP 1777Z na odcinku 1 km w kierunku m. Dolice Przebudowa mostu MD2 Przebudowa mostu MD3 Przebudowa przepustu drogowego PD4 Wykonanie przejścia wypowego wyniesionego w m. Kolin z elementami bezpieczeństwa ruchu Ścieżka rowerowa pomiędzy m. Witkowo Drugie a m. Witkowo Pierwsze - dojazd do boiska "ORLIK" Oznakowanie pionowe, bariery siłowe, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych oraz montaż słupów hektometrowych na całej długości drogi Ścinka poboczy i pielęgnacja zieleni Zakup gruntu 11 działek o pow. całkowitej 1,4444 ha Nadzór inwestorski Promocja projektu - tablice informacyjne	1,00 km 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1740 m 31 km 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl	a. III - X 2011 b. 8 miesięcy	3 000	3 544,04	Nd	3 544,04	Nd	Nd	Nd
II. Wielkości rzeczywiste, obliczone po zakończeniu inwestycji*)	6 442,20	Przebudowa DP nr 1716Z na odcinku od skrzyżowania z DP 1777Z na odcinku 1 km w kierunku m. Dolice Przebudowa mostu MD2 Przebudowa mostu MD3 Przebudowa przepustu drogowego PD4 Wykonanie przejścia wypowego wyniesionego w m. Kolin z elementami bezpieczeństwa ruchu Ścieżka rowerowa pomiędzy m. Witkowo Drugie a m. Witkowo Pierwsze - dojazd do boiska "ORLIK" Oznakowanie pionowe na całej długości drogi Oznakowanie pionowe, bariery siłowe, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych oraz montaż słupów hektometrowych na całej długości drogi Ścinka poboczy i pielęgnacja zieleni Zakup gruntu 5 działek o pow. całkowitej 0,1554 ha Nadzór inwestorski Promocja projektu - tablice informacyjne	1,00 km 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1740 m 31 km 1 kpl 1 kpl 5 działek 1 kpl 1 kpl	a. 24 marca 2011 30 październ. 2011 b. 8 miesięcy	3 000	3 442,20	Nd	3 442,20	Nd	Nd	Nd
III. Różnice wielkości: poz.II - poz.I	-101,84	działki nr 931f, 12015, 12112, 244, 249M, 724 o pow. 1,289 ha	6 działek	b. Nd	0	-101,84					
IV. Relacje %: poz.II ÷ poz.I	98,44%	Nd	Nd	2)	100%	97%	Nd	97%	Nd	Nd	Nd

7) Z wyjątkiem określonym w §15 ust. 2 rozporządzenia

Objaśnienia:

- 1) W pozycji I rubryka 2 należy wykazać wartość kosztorysową inwestycji, ustaloną w zakresie, o którym mowa w pozycji I rubryka 1.
- 2) Pozycja II b. poz. Ib.

Część B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora

W części B należy co najmniej:

- 1) przedstawić analizę i uzasadnić różnice między planowanymi (I) a rzeczywistymi (II) wielkościami, kolejno: a) kosztów inwestycji, b) podstawowych efektów rzeczowych inwestycji, c) okresu realizacji inwestycji, d) źródeł finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem środków budżetu państwa; w analizie różnic między planowanymi (I) a rzeczywistymi (II) wielkościami kosztów inwestycji
- 2) opisać działania inwestora podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości, które występowały w czasie realizacji inwestycji, w tym działania wobec wykonawców inwestycji i ważniejsze rezultaty ich działań.

- a) kosztów inwestycji - rzeczywiste koszty poniesione po zakończeniu inwestycji są mniejsze od planowanych o 101 840,84 zł brutto. Na początku i końcu odcinka przedmiotowego zadania umieszczono tablice promujące projekt NPPDL o łącznej wartości brutto 960,63 zł. Na promocję projektu wydano mniej o kwotę 1030,37 zł brutto - różnica wynika z wyboru tańszej oferty na wykonanie tablic informacyjnych od kwoty planowanej.
Na podstawie decyzji Starosty Stargardzkiego nr 7/2010 z dnia 20.09.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zaplanowano kwotę 200 000 zł brutto na zakup gruntu dotyczy to działek o nr: 56/1; 93/1; 120/3; 120/5; 121/2; 134/1; 244; 245/3; 249/4; 699/1; 724 o pow. całkowitej 1,4444 ha obręb Kolin gm. Dolice. Powyższa kwota została wykorzystana w części na wartość 13 070,00 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz podmiotów objętych inwestycją za pięć działek o powierzchni całkowitej 0,1554 ha. Na pozostałe decyzje ustalające odszkodowanie za 6 działek o powierzchni całkowitej 1,289 ha zostały złożone odwołania przez właściwe podmioty. Z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe zakończenie wypłaty odszkodowań za nieruchomości do końca 2011 roku.

Sporządził: Tadeusz Mantyk tel. 91 577 52 19
(imię i nazwisko)




Sprawdził: Wiesław Bączkowski tel. 91 577 52 19
(imię i nazwisko)

Główny Księgowy Inwestora

Inwestor

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Stawnick



Otrzymują:

(podpis i pieczęć) Data

(podpis i pieczęć)

Opis do sprawozdania z wykonania zadania:

„Przebudowa i budowa drogi powiatowej numer 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo – Dolice – do granicy powiatu. Droga powiatowa 1716Z część etapu C oraz część etapu D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg”

Na odcinku 1000 m od skrzyżowania z drogą 1777Z do m. Szemielino w kierunku m. Morzycy wraz ze skrzyżowaniem wykonano przebudowę drogi polegającej na poprawie parametrów geometrycznych drogi, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz przebudowę trzech obiektów inżynierskich - dwa mosty (na rzece Mała Ina i Kanale Kolińskim) i jeden przepust drogowy. Zwiększono nośności mostów do normatywnych.

W miejscowości Kolin w okolicy niebezpiecznego zakrętu wykonano przejście dla pieszych na progu wyspowym wyniesionym z kompletnym oznakowaniem, próg zwalniający, elementy bezpieczeństwa ruchu, przebudowę chodników i zjazdów oraz odwodnienie wgłębne. Wykonano nową nawierzchnię jezdni na długości 200 m.

Pomiędzy m. Witkowo Drugie a Witkowo Pierwsze wykonano ścieżkę rowerową długości 1740 m, dwie nowe zatoki autobusowe przy boisku ORLIK, zjazdy do posesji.

Na całej długości dróg tj. od miejscowości Stargard Szczeciński do miejscowości Dolice i dalej do granicy powiatu wykonano poziome oznakowania jezdni ponadto w miejscowościach zlokalizowanych w ciągu drogi wykonano przejścia dla pieszych. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe 6900 m², - grubowarstwowe 1926 m².

W ciągu drogi na długości 31 km wykonano wymianę, uzupełnienie lub też dostosowanie do wymogów technicznych istniejącego oznakowania pionowego 270 szt. (znaki, drogowskazy oraz tablice), urządzenia zabezpieczające ruch pieszych- balustrady typu U-11a - 74 m i bariero - poręcze typu U 11b - 46m , montaż barier typu SP-09 - 1917 m, montaż słupków hektometrowych typu U-1 - 450 szt. na całym przebiegu dróg.

Ścinka i uporządkowanie poboczy w ilości 60 930 m²,

Pielęgnacja zieleni na całej długości dróg.

Na początku i końcu odcinka przedmiotowego zadania umieszczono tablice promujące projekt NPPDL o łącznej wartości brutto 960,63 zł. Na promocję projektu wydano mniej o kwotę 1030,37 zł brutto - różnica wynika z wyboru tańszej oferty na wykonanie tablic informacyjnych od kwoty planowanej.

Na podstawie decyzji Starosty Stargardzkiego nr 7/2010 z dnia 20.09.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zaplanowano kwotę 200 000 zł brutto na zakup gruntu dotyczy to działek o nr: 56/1; 93/1;120/3;120/5;121/2; 134/1; 244; 245/3; 249/4; 699/1; 724 o pow. całkowitej 1,4444 ha obręb Kolin gm. Dolice. Powyższa kwota została wykorzystana w części na wartość 13 070,00 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz podmiotów objętych inwestycją za pięć działek o powierzchni całkowitej 0,1554 ha. Na pozostałe decyzje ustalające odszkodowanie za 6 działek o powierzchni całkowitej 1,289 ha zostały złożone odwołania przez właściwe podmioty. Z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe zakończenie wypłaty odszkodowań za nieruchomości do końca 2011 roku.

SPECJALISTA
ds. drogowych
mgr inż. Tadeusz Mantyk

