

**Uchwała Nr 2745/14**  
**Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 14 maja 2014 r.**

**w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie**  
**utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku**


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych w 2013 r.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Waldemar Gil – Starosta Stargardzki




Marek Stankiewicz – Wicestarosta



Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu



Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



## Uzasadnienie

W związku z przyjętą tematyką posiedzeń Komisji wraz z planem kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planem pracy Rady Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok, wyznaczono na miesiąc maj br. w planie prac Komisji Rozwoju i Edukacji sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych w 2013 roku. W związku z powyższym przedmiotowe sprawozdanie zostało opracowane i przedłożone do dalszego procedowania.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
*mgr inż. Ryszard Hadryś*

*Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim*

*Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg  
Powiatowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych  
w 2013 r.*

---

maj 2014 rok

## **I. Budżet na utrzymanie dróg i mostów**

Budżet na utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Stargardzkiego wraz z infrastrukturą w 2013 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu wyniósł 10 021 000 zł. Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Powiatem Stargardzkim a miejscowymi samorządami, jako dotację celową przekazano środki finansowe w ogólnej wysokości 260 240,60 zł. na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Suchań, Stargard Szczeciński.

## **II Wykonanie budżetu**

### **Dochody**

Na rok 2013 z zaplanowanych dochodów budżetowych w wysokości 2 136 000 zł zrealizowano 2 220 325,22 zł co stanowi 103,95 % dochodów planowanych.

### **Wydatki - działania Zarządu Dróg Powiatowych w 2013 roku.**

W ramach przyznaných środków finansowych zrealizowane zostały wydatki na utrzymanie, inwestycje oraz remonty w ogólnej wysokości 10 021 000 zł.

#### **A. Wydatki na utrzymanie zarządu**

Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano kwotę 1.845.400 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 wydano 1.709.847,61 zł, co stanowi 92,65 %. Wydatki na utrzymanie zarządu stanowią :

- wynagrodzenia i pochodne - z planowanej kwoty 1 310 100,- zł wydano 1 278 321,83 zł, co stanowi 97,57 %,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie ZDP - z planowanej kwoty 494 300 zł wydano 395 564,23 zł , co stanowi 80,03 %,
- fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty 31 000 zł wydano 28 077,53 zł co stanowi 90,57 %,
- wydatki na zakupy inwestycyjne z planowanej kwoty 10 000 zł zakupiono serwer za kwotę 7 884,02 zł , co stanowi 78,84 %.

#### **B. Wydatki na utrzymanie dróg**

Na utrzymanie dróg zaplanowano na kwotę 3.274.600 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 wydano 3 155 078,98 zł, co stanowi 96,35 % . W ramach wydatków na utrzymanie dróg zrealizowano :

1) zakup materiałów do utrzymania dróg zaplanowano kwotę 134 600,- zł , na dzień 31 grudnia 2013 wydano 133 151,66 zł , co stanowi 98,92 % , z czego zakupione zostały :

- a) masa na zimno w ilości 28 t za kwotę 35 055,- zł,
  - b) emulsja w ilości 8t za kwotę 19 680,- zł,
  - c) znaki drogowe na kwotę 48 723,57 zł,
  - d) żwir, grysy w ilości 67t za kwotę 3 584,22 zł,
  - e) mieszanka sól+piasek w ilości 146,42t za kwotę 9 437,42 zł,
  - f) szuki i siatka do zabezpieczenia przed nawiewem śniegu na drogi za kwotę 8 219,74 zł.
- e) pozostałe zakupy :
- materiały do utrzymania bieżącego dróg ( farba do znakowania drzew oraz gaz propan do likwidacji ubytków) – 4 717,50 zł,

- zakup drzewek do nasadzeń na kwotę 3 734,21 zł.

2) zakup energii elektrycznej do sygnalizacji zaplanowano kwotę 13 000,-zł, na dzień 31 grudnia 2013r. wydano 11 694,76 zł, co stanowi 89,96 %.

3) zakup usług remontowych zaplanowano na kwotę 550 000,- zł , na dzień 31 grudnia .2013 wydano 543 726,40 zł co stanowi 98,86 % .

Zakres rzeczowy :

Utwardzone drogi powiatowe zostały po okresie zimowym poddane zabiegom likwidacji ubytków i spękań nawierzchni metodą emulsji z wykorzystaniem grysów. Jednocześnie prowadzono usuwanie wyrw i wyboi w obszarach miejskich przy wykorzystaniu mas na zimno ( w warunkach zimowych) oraz mas mineralno-asfaltowych na gorąco z wytwórni. W trakcie robót wbudowano w ciągach dróg powiatowych 1520 ton masy emulsji i gysu . Ponadto zlikwidowano wyrwy i wyboje w nawierzchniach bitumicznych ulic powiatowych przy użyciu masy mineralno – bitumicznej na gorąco na terenie miasta Stargard Szczeciński na powierzchni całkowitej 2680 m<sup>2</sup>

4) zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 2 577 000,- zł , na dzień 31 grudnia 2013 wydano 2 466506,16 zł, co stanowi 95,71 % . Środki na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane między innymi na utrzymanie SPP w Stargardzie Szczecińskim , utrzymanie bieżące sygnalizacji ulicznej, oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu . Ponadto środki wydatkowano na utrzymanie czystości ulic , utrzymanie zieleni oraz utrzymanie zimowe

Zakres rzeczowy wykonanych usług pozostałych:

1. Na utrzymanie strefy płatnego parkowania w roku 2013 wydano kwotę 328 417,39 zł.

2. W roku 2013 zostały zaplanowane środki finansowe na ochronę zieleni i ochronę powierzchni ziemi w pasach drogowych w wysokości 346 000,- zł, z czego 245 000,- w ramach dotacji z ochrony środowiska oraz 101 000 zł. - w ramach środków na realizację wydatków budżetowych . Z zaplanowanej kwoty wydano łącznie 345 452,45 zł z czego przypada 245 000,- zł z dotacji oraz 100 452,45 zł. z pozostałych środków.

W tym zakresie wykonano między innymi:

- a) koszenie poboczy wszystkich dróg powiatowych na powierzchni 95,44 ha dwa razy – łącznie wykoszono 190,88 ha
- b) wycinka 220 drzew
- c) pielęgnacja drzew , usunięcie posuszu z drzew 1502 szt w ciągu dróg :
  - 4149Z Chlebówko-Sokolniki do granicy powiatu ,
  - 1727Z Sułkowo-Strachocin, 4113Z Strumiany,
  - 1730Z Krzemień-Grabnica ,
  - 1701Z Kobylanka,
  - 1702Z Rentowo-stacja PKP,
  - 1729Z Marianowo,
  - 1784Z Sądów,
  - 4152Z Stara Dąbrowa –Białuń,
  - 1704Z Stargard – Lipnik,
  - 1714Z Strzebielewo-Kurcewo,
  - 1752Z Oświno-Wieleń.

- d) koszenie trawników w ciągach ulic powiatowych w Stargardzie Szczecińskim o łącznej powierzchni 266 253m<sup>2</sup>,
- e) wycinka na powierzchni 86590m<sup>2</sup> krzewów ograniczających skrajnie poziomą w ciągu niżej wymienionych odcinków dróg powiatowych . Wycinkę prowadzono w ciągu dróg:
- 4149Z Chlebówko-Sokolniki do granicy powiatu ,
  - 1727Z Sułkowo-Strachocin,
  - 4113Z Strumiany,
  - 1730Z Krzemień-Grabnica ,
  - 1726Z Brudzewice,
  - 1730Z Krapiel-Trzebiatów,
  - 1608Z Żalęcino-Kłęby,
  - 4152Z Stara Dąbrowa –Białuń,
  - 1704Z Stargard – Lipnik,
  - 1714Z Strzebielewo -Kurcewo,
  - 1732Z Barzkowice – Sulino.
- f) nasadzenia nowych drzewek w ilości 268 szt.

3. Sygnalizacja , oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu na dzień 31 grudnia 2013r wydano kwotę 147 710,34 zł , z czego przypada na :

- a) utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 82 650,48 zł,
- b) awaria sygnalizacji świetlnej 12 805,56 zł,
- c) wykonanie oznakowania poziomego – łączna powierzchnia odnowienia - 5.900 m<sup>2</sup> - 52 254,30 zł
- d) wymieniono i naprawiono oznakowanie pionowe w ilości 627 szt w ciągu ulic powiatowych miasta Stargardu Szczecińskiego oraz dróg na terenie powiatu stargardzkiego

4. Odwodnienie , w ramach którego na udrożnienie przepustów i rowów wydano kwotę 61 950,81 zł. Prace w tym zakresie zostały wykonane na terenie powiatu stargardzkiego na drogach :

- droga 1716Z w miejscowości Dolice , udrożnienie przepustu , konserwacja 25 mb rowu odwadniającego,
- droga 1780Z w miejscowości Dobropole, udrożnienie przepustu , oczyszczenie z namułu przepustów rurowych,
- droga 1745Z odwodnienie drogi w miejscowości Kamionka,
- droga 1704Z w miejscowości Lipnik ,
- droga 1767Z konserwacja rowów odwadniających pobocze w miejscowości Nosowo ,
- droga 1709Z wykonanie studni chłonnej odwadniającej pobocze drogi w miejscowości Sowno,
- droga 1751Z mechaniczne oczyszczenie przepustu drogowego w miejscowości Bytowo granica powiatu,
- konserwacja rowów w poboczu drogi powiatowej na ul. Grunwaldzkiej i Reymonta w Stargardzie Szczecińskim,
- oczyszczenie przepustu w ciągu drogi powiatowej 1789Z Trzebień,
- odwodnienie pobocza w ciągu drogi powiatowej 1702Z Rentowo,
- odwodnienie zatoki w ciągu drogi powiatowej 1754Z Ińsko,
- oczyszczanie studni i przepustów w ciągach dróg powiatowych – 5 szt.

W ramach odwodnienia wykonano również ścinkę pobocza drogi numer 1740Z na odcinku Dobrzany - Szadzko oraz drogi numer 1741Z na odcinku Ognica - Wapnica w ilości całkowitej 19 260 m<sup>2</sup>.

5. Ze środków finansowych przeznaczonych na obiekty mostowe na dzień 31 grudnia 2013 zrealizowano rekonstrukcję przepustu drogowego w ciągu drogi 1780Z Skrzany-Dobropole-Sądów za łączną kwotę 188 190,- zł

6. Utrzymanie bieżące dróg powiatowych wydano łącznie 1 394 785,17 zł , z czego przypada na:

- a) utrzymanie bieżące , transport i wynajem sprzętu – 654 367,35 zł,  
w ramach wydatków na utrzymanie bieżące wykonano naprawy ubytków jezdni na terenie powiatu na powierzchni 2680,29 m<sup>2</sup> oraz naprawy chodników na powierzchni 562,20 m<sup>2</sup> . Wykonano również utwardzenie frezem na powierzchni 756,4 m<sup>2</sup>.
- b) oczyszczanie ulic – 295 542,17 zł,
- c) utrzymanie zimowe ulic i dróg powiatowych – 444 875,65 zł.

### **C. Wydatki inwestycyjne jednostki**

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 901 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 wydatkowano 4 780 781,87 zł , co stanowi 97,55 % . W ramach środków na inwestycje zrealizowano niżej wymienione zadania:

1. „Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin – rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo”

Przedmiotem zadania była droga powiatowa ujęta w układzie dróg podstawowych numer 1703Z na długości 1,3 km tj. od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1704Z w kierunku miejscowości Kunowo. Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w budżecie kwotę w wysokości 2 560 000 zł z czego wydano kwotę 2.526.117,04 zł. W ramach tego zadania zrealizowano :

- przebudowę drogi na odcinku o długości 1765 m;
- przebudowę 2 przepustów drogowych;
- wymianę oznakowania pionowego na całej długości drogi numer 1703Z tj. 7,32 km
- oznakowanie poziome na całej długości drogi numer 1703Z na 7,32 km wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu tj. słupki prowadzące, punktowe elementy odbłaskowe
- oświetlony przejazdu dla rowerzystów wraz z jego kompletnym oznakowaniem przy skrzyżowaniu z drogą powiatową numer 1704Z tj. dawny odcinek drogi krajowej numer 10.

**Zadanie zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych . Kwota dofinansowania wyniosła 1.258.386,- zł. Udział gminy 50.000,- zł.**

2. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej numer nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej - Etap B - wykonanie odcinka drogi Sowno – Smogolice w zakresie od km 4 + 100 do km 4 + 450” . Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w budżecie kwotę w wysokości 450 000,00 zł z czego wydano kwotę 449 125,32 zł.

Przedmiotem zadania była droga powiatowa ujęta w układzie dróg podstawowych o numerze 1709Z na odcinku od km. 4 + 100 do km. 4 + 450 tj. odcinek szlakowy pomiędzy miejscowościami Sowno a Smogolice o długości 350 m. W ramach zadania wykonano :

- nawierzchnię asfaltową na 2100 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie poziome grubowarstwowe 160 m<sup>2</sup>,
- postawiono słupki prowadzące U 1a 16 szt,
- zjazdy bitumiczne 201 m<sup>2</sup>.



3. W budżecie Powiatu Stargardzkiego zarezerwowano środki finansowe z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przy współpracy z gminami. Zawarto z gminami porozumienia o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej. W ramach wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych wykonano:

a) przy współpracy z gminą Chociwel

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utwalenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród” . Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w budżecie kwotę w wysokości 150 000,00 zł, z czego wydano kwotę 149 970,90 zł. W ramach zadania wykonano:

- utwalenie jezdni na odcinku 1950 m
- powierzchni podwójnego utwalenia jezdni 6600 m<sup>2</sup>
- ścinka pobocza na odcinku 300 m<sup>2</sup>.

b) przy współpracy z gminą Dobrzany

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko” . Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w budżecie kwotę w wysokości 315 000,00 zł z czego wydano kwotę 314 965,35 zł.. W ramach zadania wykonano:

- nowy chodnik z kostki brukowej - o pow. 1069,5 m<sup>2</sup> na dł. 780 m
- zjazdy - o pow. 465,5 m<sup>2</sup>
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 280,9 m<sup>2</sup> na dł. 150 m
- zjazdy - o pow. 31,5 m<sup>2</sup>
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 29 m<sup>2</sup> na dł. 40 m
- zjazdy - o pow. 56 m<sup>2</sup> .

c) przy współpracy z gminą Dolice

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańcin. Budowa chodnika w miejscowości Brańcin”. Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w budżecie kwotę w wysokości 105 000,00 zł, z czego wydano kwotę 104 993,70 zł. W ramach zadania wykonano:

- nowy chodnik z kostki brukowej - o pow. 264,4 m<sup>2</sup> na dł. 210 m
- zjazdy - o pow. 84,61 m<sup>2</sup>
- nowy chodnik z kostki brukowej - o pow. 36,1 m<sup>2</sup> na dł. 50 m
- zjazdy - o pow. 41,45 m<sup>2</sup> .

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia” . Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w budżecie kwotę w wysokości 17 500,00 zł, z czego wydano kwotę 17 480,65 zł. W ramach zadania wykonano:

- chodnik z kostki betonowej - długości 83m, pow. 125,45 m<sup>2</sup>.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni jezdni”. Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w budżecie kwotę w wysokości 327 500,00 zł, z czego wydano kwotę 324 709,03 zł. W ramach zadania wykonano:



- powierzchniowe utrwalenie pobocza 2300 m<sup>2</sup> na długości 1800 m
- podwójne utrwalenie powierzchni jezdni na długości 8639 m<sup>2</sup>
- ścinka pobocza 140 m<sup>2</sup>
- wycinka i karczowanie krzewów 200 m<sup>2</sup>.

d) przy współpracy z gminą Stara Dąbrowa

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnicą”. Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w budżecie kwotę w wysokości 530 000,00 zł, z czego wydano kwotę 468 451,34 zł. W ramach zadania wykonano:

- przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej ViaCon o przekroju VG9 (2,93x3,57) o długości 10,80 m ,
- nawierzchnię jezdni na długości 60 m szerokości 6 m

e) przy współpracy z gminą Stargard Szczeciński

„Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Klępino”. Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w budżecie kwotę w wysokości 97 000,00 zł, z czego wydano kwotę 97 000,00 zł. W ramach zadania wykonano:

- nowy chodnik z kostki betonowej - 488 m<sup>2</sup> na długości 350 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow. 251 m<sup>2</sup>

„Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów”. Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w budżecie kwotę w wysokości 82 000,00 zł, z czego wydano kwotę 81 670,17 zł. W ramach zadania wykonano:

- nowy chodnik z kostki betonowej - pow. 325 m<sup>2</sup> na długości 240 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow. 112,5 m<sup>2</sup>
- nowy peron przystanku autobusowego z kostki betonowej - pow. 36 m<sup>2</sup>
- zatoka z kostki betonowej - pow. 40 m<sup>2</sup>

f) przy współpracy z gminą Suchań

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo- Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice- etap II”. Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w budżecie kwotę w wysokości 69 000,00 zł, z czego wydano kwotę 67 497,85 zł. W ramach zadania wykonano:

- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 224 m<sup>2</sup> na dł. 116 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow. 159 m<sup>2</sup>
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 128 m<sup>2</sup> na dł. 52 m

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podłącze. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica”. Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w budżecie kwotę w wysokości 153 000,00 zł, z czego wydano kwotę 144 500,43 zł. W ramach zadania wykonano:

- nową nawierzchnię asfaltową na długości 240 m , powierzchni 1657 m<sup>2</sup>.

g) przy współpracy z gminą Ińsko

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z. Budowa chodnika w miejscowości Linówko”. Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w budżecie kwotę w wysokości 45 000,00 zł, z czego wydano kwotę 34 300,09 zł. W ramach zadania wykonano:

- nowy chodnik z kostki brukowej - o pow.360 m<sup>2</sup> na dł. 300 m
- zjazdy z kostki brukowej( 15 szt) - o pow.330 m<sup>2</sup>

Zarząd Dróg Powiatowych jest dysponentem dotacji celowej przekazywanej gminom w miesięcznych transzach na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji to kwota 418.600,- zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku rozdysponowano łączną kwotę 260.240,60 zł na poszczególne gminy następująco :

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. gmina. Chociwel                   | 13.850,- zł   |
| 2. gmina Dobrzany                    | 72.450,- zł   |
| 3. gmina Ińsko                       | 25.100,- zł   |
| 4. gmina Suchań                      | 7.200,- zł  |
| 5. gmina miasto Stargard Szczeciński | 141.640,60 zł. z planowanych 300 000 zł. na utrzymanie zimowe |

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
*mgr inż. Ryszard Hadryś*