

Uchwała Nr 577/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 5 listopada 2015 roku

w sprawie zamówienia publicznego realizowanego w ramach zadania
pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego
w Stargardzie Szczecińskim”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1455) oraz art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zmienić postanowienia umowy nr J/U/6/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”, zawartą z Wykonawcą - Hydrochem DGE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rafii 22.

2. Projekt aneksu do umowy stanowi załącznik do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska - Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu


.....


.....


.....

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 374/15 z dnia 9 lipca 2015 roku Zarządu Powiatu Stargardzkiego w sprawie zamówienia publicznego realizowanego w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”, dnia 17 lipca 2015 roku zawarto umowę Nr J/U/6/2015 na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą - Hydrochem DGE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rafii 22.

Termin zakończenia realizacji umowy przewidziano na 12 listopada 2015 roku.

Wykonawca robót wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia robót. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, których realizacja stała się konieczna na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od zamówienia dodatkowego. Zgodnie z Protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych nr 1 z dnia 27 października 2015 r., zakres robót obejmuje:

- 1) wymurowanie ścian attyk z cegły pełnej na wysokość 30 cm z obustronnym tynkiem kat. II ponad wykonaną izolację termiczną dachu,
- 2) podmurowanie przestrzeni pomiędzy filarkami okiennymi na wysokość 50 cm wykonując ścianę z cegły pełnej o grubości 12 cm.

Ze względów technologicznych wymurowane ściany wymagają czasu, aby osiągnąć minimalną wytrzymałość umożliwiającą wykonanie kolejnych robót, tj. tynkowanie oraz osadzenie wsporników odgromowych i docieplenie ścian.

W związku z tym, proponuje się przedłużyć termin zakończenia inwestycji o 4 dni, tj. do czasu wykonania zamówienia dodatkowego, które ma istotny wpływ na realizację zamówienia podstawowego.

Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczące zmiany terminu realizacji umowy, przewidziana została w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - §25 pkt 1 ppkt 3 lit. d) oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Dyrektor Wydziału
Zamówień i Inwestycji
Kamila Wójcik



Załącznik Nr
do uchwały Nr 577/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 05.11.15.
eeaa grants

Aneks Nr 3
do Umowy Nr J/U/6/2015

zawarty w dniu 2015 r., pomiędzy:

Powiatem Stargardzkim z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Skarbowej 1, posiadającym NIP 854-22-28-620, REGON 811684210, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Iwonę Wiśniewską – Wicestarostę,
Irenę Agatę Łucką – Członka Zarządu

a

HYDROCHEM DGE Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rafii 22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384941, REGON: 142918452, NIP: 525 25 05 541, reprezentowanym przez:

.....
.....
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Zgodnie z §25 ust. 1 pkt 3 lit. d) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” znak: WZ.272.6.2015.OC2, strony zgodnie postanawiają zmienić treść umowy w następujący sposób:

§1

§ 4 ust. 1 pkt 4 i pkt 5) umowy, otrzymują brzmienie:

„1. Strony niniejszej umowy ustaliły następujące terminy:
4) realizacji zadania – 122 dni,
5) zakończenia przedmiotu umowy – 16 listopad 2015 r.”

§2

1. Aneks obowiązuje od dnia ... listopada 2015 roku.
2. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

„Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń”

RADCA PRAWNY

Jolanta Rethowska-Niewiarowska

sch