

**Uchwała Nr 985/16**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji zadania pn. „Termomodernizacja  
budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie  
Szczecińskim”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) uchwała się, co następuję:

§ 1. Przyjmuje się propozycję zmiany umowy nr 145/2015/Wn-16/OA-TR-KU/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 8 maja 2015 roku w punkcie „III. Warunki Szczególne, która zostanie przedłożona Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski- Starosta

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz- Członek Zarządu

*Ireneusz Rogowski*  
.....  
*Iwona Wiśniewska*  
.....  
*Irena Agata Łucka*  
.....  
*Adam Chrałowicz*  
.....

## UZASADNIENIE:

W dniu 8 maja 2015 roku zawarto umowę nr 145/2015/Wn-16/OA-KU/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn: " Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim".

Zachodzi potrzeba zmiany terminu zakończenia ww. inwestycji.

### Proponowane zmiany:

**pkt. 1** – Przedsięwzięcie na realizację którego zostało Beneficjentowi udzielone dofinansowanie w formie Dotacji - bez zmian,

**pkt. 2** – Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia - bez zmian,

**pkt. 3** – Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia

**31.08.2016 r.**

**pkt.4** - Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia

- oznaczenie Efektu rzeczowego – *bez zmian,*

- termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: **31.08.2016 r.**

**pkt. 5** – Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia – bez zmian,

**pkt. 6** – Okres trwałości Przedsięwzięcia – bez zmian,

**pkt. 7** – Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia – bez zmian,

- przy czym termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na dzień 20.09.2016 r.

**pkt. 8 a,b,c** – Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia – bez zmian,

ppkt.2 a – termin przekazania dokumentów dotyczących monitorowania Efektu ekologicznego - *bez zmian,*

**pkt. 9** – Dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia – bez zmian,

**pkt. 10** – Kwota Dotacji - bez zmian,

**pkt.11** – Rachunek bankowy Beneficjenta właściwy do wypłaty środków z Dotacji – bez zmian

**pkt. 12** – Wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta właściwy do wypłaty zaliczkowych kwot Dotacji – nie dotyczy

**pkt.13** - Harmonogram wypłat – refundacja

### Obecny zapis:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	765 745,26	765 745,26	0,00	765 745,26	2015-10-01	2015-12-20	
2	626 921,00	626 921,00	0,00	626 921,00	2016-01-01	2016-03-31	
3	317 369,51	317 369,51	0,00	317 369,51	2016-04-01	2016-06-30	
4	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	2016-04-01	2016-06-30	5 % - płatność końcowa
Razem	1 800 035,77 zł	1 800 035,77 zł	0,00 zł	1 800 035,77 zł			

## Proponowane zmiany:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	765 745,26	765 745,26	0,00	765 745,26	2015-10-01	2015-12-20	
2	626 920,99	626 920,99	0,00	626 920,99	2016-01-01	2016-03-31	
3	315 461,10	315 461,10	0,00	315 461,10	2016-04-01	2016-06-30	
4	9 1908,42	9 1908,42	0,00	9 1908,42	2016-07-01	2016-09-30	5 % - płatność końcowa0
Razem	1 800 035,77	1 800 035,77 zł	0,00 zł	1 800 035,77 zł			

**pkt. 14** – Harmonogram wypłat – zaliczka – *nie dotyczy*,

**pkt.15** – Daty złożenia dokumentów rozliczeniowych w celu rozliczenia transz zaliczki – *nie dotyczy*,

**pkt. 16** – Dokumenty rozliczeniowe, które Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć w celu otrzymania środków z Dotacji zgodnie z Harmonogramem wypłat – refundacja lub z Harmonogramem wypłat – zaliczka, a także w celu rozliczenia zaliczki – *bez zmian*,

**pkt. 17** – Zabezpieczenia zwrotu środków z Dotacji wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, o których mowa w § 13 ust.3 na rzecz NFOŚiGW – *nie dotyczy*,

**pkt.18** – Wykaz dokumentów, do których przedłożenia zobowiązany jest Beneficjent – *bez zmian*,

**pkt.19** – Pomoc publiczna – *bez zmian*,

**pkt.20** – Termin zwrotu wypłaconych środków z Dotacji w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy – *bez zmian*,

**pkt.21** – Inne – *bez zmian*,

**pkt.22** – Dane kontaktowe Beneficjenta – *bez zmian*,

**pkt.23** – Załączniki do umowy – *bez zmian*.

W związku z przedłużającym się okresem zimowym, co wiąże się z funkcjonowaniem węzła ciepłego, nie było możliwe wykonywanie prac związanych z wymianą w/w instalacji, co uniemożliwiło tym samym zakończenie inwestycji w wymaganym terminie. Przedłużenie okresu grzewczego związane jest ze specyfiką służby Państwowej Straży Pożarnej, która wymaga całodobowego funkcjonowania ogrzewania.

KOMENDA POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
  
st. bryg. mgr inż. Wacław Siergiej



**Komendant Powiatowy**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Stargardzie Szczecińskim**

Załącznik Nr \_\_\_\_\_  
do uchwały Nr 985/16  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 19.05.16.

Stargard Szczeciński, maj 2016 r.

PT.077. .2016

**Narodowy Fundusz**  
**Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**ul. Konstruktorska 3a**  
**02-673 Warszawa**

Dotyczy: umowy nr 145/2015/Wn-16/OA-TR-KU/D z dnia 08.05.2015 roku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia p.n.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”.

Zwracam się z prośbą o dokonanie zmian w pkt. III Warunki Szczególne ww. umowy w proponowanym zakresie:

**pkt. 1 – Przedsięwzięcie na realizację którego zostało Beneficjentowi udzielone dofinansowanie w formie Dotacji - bez zmian,**

**pkt. 2 – Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia - bez zmian,**

**pkt. 3 – Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia**

**31.08.2016 r.**

**pkt.4 - Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia**

- oznaczenie Efektu rzeczowego – *bez zmian,*

- termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: **31.08.2016 r.**

**pkt. 5 – Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia – bez zmian,**

**pkt. 6 – Okres trwałości Przedsięwzięcia – bez zmian,**

**pkt. 7 – Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia – bez zmian,**

- przy czym termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na dzień **20.09.2016 r.**

**pkt. 8 a,b,c – Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia – bez zmian,**

ppkt.2 a – termin przekazania dokumentów dotyczących monitorowania Efektu ekologicznego - *bez zmian,*

**pkt. 9 – Dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia – bez zmian,**

**pkt. 10 – Kwota Dotacji - bez zmian,**



# Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

**pkt.11** – Rachunek bankowy Beneficjenta właściwy do wypłaty środków z Dotacji – bez zmian

**pkt. 12** – Wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta właściwy do wypłaty zaliczkowych kwot Dotacji – nie dotyczy

**pkt.13** - Harmonogram wypłat – refundacja

## Obecny zapis:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	765 745,26	765 745,26	0,00	765 745,26	2015-10-01	2015-12-20	
2	626 921,00	626 921,00	0,00	626 921,00	2016-01-01	2016-03-31	
3	317 369,51	317 369,51	0,00	317 369,51	2016-04-01	2016-06-30	
4	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	2016-04-01	2016-06-30	5 % - płatność końcowa
Razem	1 800 035,77 zł	1 800 035,77 zł	0,00 zł	1 800 035,77 zł			

## Proponowane zmiany:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	765 745,26	765 745,26	0,00	765 745,26	2015-10-01	2015-12-20	
2	626 920,99	626 920,99	0,00	626 920,99	2016-01-01	2016-03-31	
3	315 461,10	315 461,10	0,00	315 461,10	2016-04-01	2016-06-30	
4	9 1908,42	9 1908,42	0,00	9 1908,42	2016-07-01	2016-09-30	5 % - płatność końcowa0
Razem	1 800 035,77	1 800 035,77 zł	0,00 zł	1 800 035,77 zł			

**pkt. 14** – Harmonogram wypłat – zaliczka – nie dotyczy,

**pkt.15** – Daty złożenia dokumentów rozliczeniowych w celu rozliczenia transz zaliczki – nie dotyczy,

**pkt. 16** – Dokumenty rozliczeniowe, które Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć w celu otrzymania środków z Dotacji zgodnie z Harmonogramem wypłat – refundacja lub z Harmonogramem wypłat – zaliczka, a także w celu rozliczenia zaliczki – bez zmian,



## Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

**pkt. 17** – Zabezpieczenia zwrotu środków z Dotacji wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, o których mowa w § 13 ust.3 na rzecz NFOŚiGW – nie dotyczy,

**pkt.18** – Wykaz dokumentów, do których przedłożenia zobowiązany jest Beneficjent – bez zmian,

**pkt.19** – Pomoc publiczna – bez zmian,

**pkt.20** – Termin zwrotu wypłaconych środków z Dotacji w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy – bez zmian,

**pkt.21** – Inne – bez zmian,

**pkt.22** – Dane kontaktowe Beneficjenta – bez zmian,

**pkt.23** – Załączniki do umowy – bez zmian.

### UZASADNIENIE:

Na chwilę obecną Powiat Stargardzki – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie jest na końcowym etapie robót ww. inwestycji.

Podczas realizacji wystąpiły nieprzewidziane okoliczności mające istotny wpływ na przebieg procesu zadania inwestycyjnego, co uniemożliwia tym samym zakończenie prac w przewidywanym terminie.

W związku z przedłużającym się okresem zimowym zmuszeni byliśmy do podtrzymania funkcjonowania węzła cieplnego, dlatego też nie było możliwe wykonywanie prac związanych z wymianą ww. instalacji, co uniemożliwia tym samym zakończenie inwestycji w wymaganym terminie.

Przedłużenie okresu grzewczego związane jest ze specyfiką służby Państwowej Straży Pożarnej, która wymaga całodobowego funkcjonowania ogrzewania.

Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o ustalenie nowego terminu osiągnięcia efektu rzeczowego do 31 sierpnia 2016 roku.

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
  
st. bryg. mgr inż. Wojciech Stergie

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim” realizowanego w ramach umowy Nr 145/2015/Wn-16/CA-TR-KU/D

Tabela 1. Koszty kwalifikowane

Lp.	Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy)	zakres rzeczowy		Koszty kwalifik. w tym z NFPOŚGW (w tys.)	Wydaki kwalifik. w tym z NFPOŚGW (w tys.)	Planowane koszty kwalifikowane do realizacji* (w tys. zł)									
		zakres mierz.	ilość, liczba			2016 rok (przewidywana finansowania (wartość):					razem rok 2016	2016 rok finansowania (wartość):			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I. DOTACJA - Koszty wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</b>															
<b>1. Stargard Szczeciński budynek administracyjno-ocejalno-garazowy „A”</b>															
1	Opracowanie dokumentacji projektowej	komplet	1	24 431						35 435	35 435				
2	Nadzór	komplet	1	14 142						5 750	5 750	5 000	3 308	1 075	8 333
3	Modernizacja instalacji c.w.u. (system grzewczy) - wymiana węzła ciepłowny na nowy.	komplet	1	14 142						5 750	5 750	5 000	3 308	1 075	8 333
4	Modernizacja instalacji c.w.u. - montaż armatury wodociągowej - perlatory	komplet	1	79 734										79 734	79 734
5	Montaż instalacji kaskadek słonecznych, Liczba kolektorów: 12 szt.	m <sup>2</sup>	26,28	500										500	500
6	Wymiana okien na nowe U=1,4 Wm <sup>2</sup> K - na przełach PCV U=1,4 Wm <sup>2</sup> K. Liczba okien: 69 szt. 160x160. Wymiana kieszonki 1 szt. na nowy podokrajnik: 45,07 szt.	m <sup>2</sup>	214,67	73 800						73 800	73 800				73 800
7	Wymiana drzwi U=2,0 Wm <sup>2</sup> K. Liczba drzwi: 3 szt.	m <sup>2</sup>	6,19	203 020						186 250	186 250	45 770			48 720
8	Docieplenie - stropochodzący, wełna mineralna grubość 0,17 m, U=0,160 Wm <sup>2</sup> K, lambo: 0,050 Wm <sup>2</sup> K	m <sup>2</sup>	684,22	18 119						18 250	18 250				18 119
9	Docieplenie - dach, stropochodzący - wełna mineralna grubość 0,12 m, U=0,216 Wm <sup>2</sup> K, lambo: 0,038 Wm <sup>2</sup> K	m <sup>2</sup>	674	91 911						91 911	91 911				91 911
10	Docieplenie - ściana / podłoga w garażu, styropian szary grubość 0,10m, U=0,287 Wm <sup>2</sup> K, lambo: 0,037 Wm <sup>2</sup> K	m <sup>2</sup>	640	91 077						91 077	91 077				91 077
11	Docieplenie - ściana zewnętrzna, wełna mineralna grubość 0,17m, U=0,218 Wm <sup>2</sup> K, lambo: 0,040 Wm <sup>2</sup> K	m <sup>2</sup>	471,25	199 900						199 900	199 900				199 900
12	Modernizacja instalacji wentylacyjnej (wentylacja mechaniczna) - Siłownik powietrza wyposażony (zasilacz) 2310,20m <sup>3</sup> /h	komplet	8	142 270						142 270	142 270				142 270
13	Wymiana brzozy garazowych U=1,7 Wm <sup>2</sup> K - na palisady zewnętrzne, podwieszane kompozytowe, Liczba brzozy: 8 szt.	m <sup>2</sup>	128,8	45 000						45 000	45 000				45 000
<b>RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane)</b>				<b>Koszty wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (razem)</b>		1 133 407				654 132	654 132	348 888	49 878	79 734	479 276
				<b>Udział NFPOŚGW w kosztach wydatkach inwestycyjnych i zakupach inwestycyjnych</b>		1 133 407				654 132	654 132	348 888	49 878	79 734	479 276

2. Stargard Szczeciński budynek warsztatowo-magazynowo-garazowy „B”

1	Opracowanie dokumentacji projektowej	komplet	1	19 915						19 915	19 915				
2	Nadzór	komplet	1	7 949						3 237	3 237	3 000	1 682	30	4 711
3	Modernizacja instalacji c.w.u. (system grzewczy) - Wymiana instalacji c.w.u. na nową, zabudowa, montaż grzejników z zaworami termoczasowymi, montaż zaworów podłogowych	komplet	1	81 500						81 500	81 500				81 500
4	Modernizacja instalacji c.w.u. (ciepła woda użytkowa) - wymiana instalacji c.w.u., montaż armatury wodociągowej	komplet	1	11 070										11 070	11 070
5	Wymiana okien na nowe U=1,4 Wm <sup>2</sup> K - na przełach PCV U=1,4 Wm <sup>2</sup> K. Liczba okien: 104 szt.	m <sup>2</sup>	168,8	181 500						181 500	181 500				181 500
6	Wymiana drzwi U=2,0 Wm <sup>2</sup> K - Liczba drzwi: 1 szt.	m <sup>2</sup>	2,73	5 372						5 372	5 372				5 372
7	Docieplenie - sropochodzący, dach - styropian grubość 0,12 m, U=0,216 Wm <sup>2</sup> K, lambo: 0,038 Wm <sup>2</sup> K	m <sup>2</sup>	537,52	88 483						88 483	88 483				88 483
8	Docieplenie - ściany zewnętrzne, wełna mineralna grubość 0,12m, U=0,239 Wm <sup>2</sup> K, lambo: 0,040 Wm <sup>2</sup> K	m <sup>2</sup>	658	202 700						202 700	202 700				202 700
9	Modernizacja instalacji wentylacyjnej (wentylacja mechaniczna) - Siłownik powietrza wyposażony (zasilacz) 3669,7m <sup>3</sup> /h	komplet	3	16 870						16 870	16 870				16 870
10	Wymiana brzozy garażowych U=1,7 Wm <sup>2</sup> K. Liczba brzozy: 4 szt.	m <sup>2</sup>	64,4	71 291						71 291	71 291				71 291
<b>RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane)</b>				<b>Koszty wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (razem)</b>		668 639				111 614	111 614	278 033	365 882	11 070	558 015
				<b>Udział NFPOŚGW w kosztach wydatkach inwestycyjnych i zakupach inwestycyjnych</b>		668 639				111 614	111 614	278 033	365 882	11 070	558 015
<b>RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane) dla wszystkich budynków</b>				<b>Koszty wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (razem)</b>		1 800 036				765 746	765 746	626 921	315 460	90 804	1 034 230
				<b>Udział NFPOŚGW w kosztach wydatkach inwestycyjnych i zakupach inwestycyjnych</b>		1 800 036				765 746	765 746	626 921	315 460	90 804	1 034 230

B. DOTACJA - Koszty wydatki bieżące - niekwalifikowane

1															
2															
...															
<b>RAZEM - Koszty wydatki bieżące (kwalifikowane)</b>				<b>Koszty wydatki bieżące (razem)</b>											
				<b>Udział NFPOŚGW w kosztach wydatkach bieżących</b>											

B+I = B. DOTACJA - Suma kosztów wydatków

A	Koszty wydatki kwalifikowane (wzrost + NF)	Koszty wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 800 036							765 746	765 746	626 921	315 460	90 804,00	1 034 230,00
<b>Razem:</b>		<b>Koszty wydatki bieżące</b>	<b>1 800 036</b>							<b>765 746</b>	<b>765 746</b>	<b>626 921</b>	<b>315 460</b>	<b>90 804,00</b>	<b>1 034 230,00</b>
A1	w tym dotacja z NFPOŚGW	Koszty wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 800 036							765 746	765 746	626 921	315 460	90 804,00	1 034 230,00
<b>Razem:</b>		<b>Koszty wydatki bieżące</b>	<b>1 800 036</b>							<b>765 746</b>	<b>765 746</b>	<b>626 921</b>	<b>315 460</b>	<b>90 804,00</b>	<b>1 034 230,00</b>
A2	Inne źródła finansowania		1 800 036							765 746	765 746	626 921	315 460	90 804,00	1 034 230,00

B	Załączka														
<b>RAZEM koszty / wydatki niekwalifikowane</b>															

Lp.	Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy)	zakres rzeczowy		Koszty niekwalifik. w tym z NFPOŚGW (w tys.)	Wydaki niekwalifik. w tym z NFPOŚGW (w tys.)	Planowane koszty niekwalifikowane do realizacji* (w tys. zł)									
		zakres mierz.	ilość, liczba			2016 rok (przewidywana finansowania (wartość):					razem rok 2016	2016 rok finansowania (wartość):			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>RAZEM</b>															
<b>A. Inne źródła finansowania</b>															
<b>B. RAZEM koszty / wydatki niekwalifikowane</b>															

<b>RAZEM koszty / wydatki całkowite</b>				1 800 036						765 746	765 746	626 921	315 460	90 804	1 034 230
<b>Załączka</b>															

\* W kolumnach od 6 do „n” w rzędku należy wpisać koszty wydatki kwalifikowane, a w miarodowku udział NF.  
 \*\* Koszt całkowity - zgodnie z umową  
 \*\*\* Koszt całkowity - zgodnie z umową

Podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/Beneficjenta łącznie z Inspektorem nadzoru/kontrolatorem ustanowionym przez Wnioskodawcy/Beneficjenta (jeżeli jest wymagany)

P.O.I. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o., Sp.k.  
 73-110 Stargard Szczeciński  
 ul. Wojska Polskiego 119  
 tel./fax: 91 878 35 97  
 NIP 8542402963. KRS 0000426117

PREZES ZARZĄDU  
 Sławomir Florczak

KOMENDANT POWIATOWY Państwowej Straży Pożarnej  
*Wojciech Stępień*  
 st. bryg. mgr inż. Wojciech Stępień