

Uchwała Nr 846/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zamówienia publicznego na
„Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zmienić postanowienia umowy:

1) Nr J/U/8/2019 dotyczącej zagospodarowania terenu od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie, zawartej z Wykonawcą - Zachodniopomorskim Przedsiębiorstwem Budowlanym „TECH-BUD” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Usługowej 4 (I część zamówienia),

2) Nr J/U/9/2019 dotyczącej wykonania dojścia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od strony głównego wejścia na teren Bursy Szkolnej wraz z wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zawartej z Wykonawcą - „KS” Usługi Ogólnobudowlane Koza Szymon z siedzibą w Gryfinie, przy ulicy Sienkiewicza 7 (II części zamówienia).

2. Aneksy do w/w umów stanowią załączniki do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

.....
.....
.....



UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 639/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie”, zawarto umowę:

1) Nr J/U/8/2019 w zakresie I części zamówienia dotyczącej zagospodarowania terenu od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie, z Wykonawcą - Zachodniopomorskim Przedsiębiorstwem Budowlanym „TECH-BUD” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Usługowej 4,

2) Nr J/U/9/2019 w zakresie II części zamówienia dotyczącej wykonania dojścia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od strony głównego wejścia na teren Bursy Szkolnej wraz z wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, z Wykonawcą - „KS” Usługi Ogólnobudowlane Koza Szymon z siedzibą w Gryfinie, przy ulicy Sienkiewicza 7.

Przedmiotem umowy dla I części zamówienia jest zagospodarowanie terenu od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie. Zakres robót, obejmuje m.in.: wykonanie chodnika umożliwiającego dojście do budynku od strony Al. Żołnierza Bocznej, wykonanie miejsc postojowych, w tym w szczególności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wymianę ogrodzenia wzdłuż drogi wewnętrznej oraz na granicy z sąsiadującą nieruchomością.

Przedmiotem umowy dla II części zamówienia jest zagospodarowanie terenu Bursy Szkolnej, polegające na wykonaniu dojścia od strony głównego wejścia na teren Bursy Szkolnej wraz z wymianą odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Zakres robót, obejmuje m.in.: wymianę odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie chodnika umożliwiającego dojście do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od strony Placu Majdanek oraz wykonanie okładzin schodów zewnętrznych do kuchni.

W związku z tym, że w trakcie realizacji robót zaistniała konieczność określenia zakresu robót dodatkowych niezbędnych dla ukończenia robót objętych umową, a także robót zamiennych, na skutek zawieszenia robót przedłużono termin realizacji robót w zakresie II części zamówienia do dnia 30 marca 2020 r., oraz w zakresie I części zamówienia do dnia 2 kwietnia 2020 r.

W ramach robót zamiennych oraz dodatkowych, w miejsce istniejącego wyeksploatowanego i niespełniającego warunków technicznych odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej, odprowadzającego ścieki z części budynku B, wykonany zostanie nowy odcinek instalacji.


W związku z tym, że roboty te wymagają dodatkowego nakładu pracy, a także biorąc pod uwagę fakt, że ze względu na ogłoszoną pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzono na terenie Polski ograniczenia związane z poruszaniem się i wychodzeniem z domu, a ponadto od dnia 13 marca br. budynek Bursy Szkolnej w Stargardzie wyznaczono jako miejsce kwarantanny, proponuje się przedłużyć termin realizacji umowy w zakresie I oraz II części zamówienia do dnia 17 kwietnia 2020 roku.

Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegającej na zmianie terminu realizacji umowy, możliwości wykonania robót zamiennych i zmiany wynagrodzenia z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, zgodna jest z art. 144 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, a także przewidziana została w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia w § 26 pkt 1, pkt 2 ppkt 3 lit. b) i e), pkt 4 lit. a) i pkt 5 oraz w zawartych umowach.

Wydatki na roboty dodatkowe zostaną pokryte ze środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu na 2020 r., w dziale 854 rozdziale 85410 § 6050, zadanie: W01.09.109.2-M wydatki majątkowe - Bursa Szkolna.

DYREKTOR
Wydziału Zamówień i Inwestycji


Kamila Wójcik

Załącznik

do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego

znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu