

Uchwała Nr 1779/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie zamówienia publicznego na „Modernizację boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zmienić umowę Nr J/U/4/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. na modernizację boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie, zawartą z Wykonawcą - SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Międzyparkowej 12a/6.


2. Aneks do umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz - Wicestarosta



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Iwona Wiśniewska, the Starosta of Stargardzki, and the bottom signature is for Łukasz Wilkosz, the Wicestarosta. Both signatures are written over dotted lines that serve as guides for the text.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 1614/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie zamówienia publicznego na „Modernizację boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie”, dnia 13 lipca 2021 r. zawarto Umowę Nr J/U/4/2021 na realizację w/w zadania z Wykonawcą – Wykonawcą SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Międzyparkowej 12a/6.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty:

- 1) wykonanie nowej nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego, na którym zaprojektowano boisko do koszykówki, piłki ręcznej i pole do gry w tenisa ziemnego,
- 2) wykonanie nowej nawierzchni boiska sportowego do siatkówki,
- 3) wykonanie stanowiska do skoku w dal,
- 4) montaż wyposażenia boiska (bramki, kosze itp.),
- 5) wykonanie ogrodzenia,
- 6) wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej,
- 7) wykonanie nowych schodów terenowych zewnętrznych,
- 8) uporządkowanie zieleni w tym: wykonanie trawników,
- 9) montaż nowego oświetlenia boiska,
- 10) wykonanie systemu - monitoringu CCTV,
- 11) wykonanie instalacji - systemu odprowadzania wód opadowych z terenu boiska.

Termin zakończenia realizacji umowy przewidziano na 16 października 2021 roku.

W trakcie realizacji zamówienia, w dniu 12 października 2021 r do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o 28 dni, tj. do 13.11.2021 r. Prośbę powyższą Wykonawca uzasadnił wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających zrealizowanie umowy w pierwotnym terminie, z powodu:

1) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, obejmujących następujące elementy:

- a) zmniejszenie wymiaru boiska wielofunkcyjnego, wynikające z kolizji ze studnią kanalizacyjną D4, studnią wodną oraz ścianą oporową przy wjeździe na boisko,
- b) zmianę przebiegu ogrodzenia panelowego ze względu na kolizję z zakosami istniejącego ogrodzenia działki na ścianie z klinkieru,
- c) zmniejszenie wymiaru zeskoczni do skoku w dal ze względu na kolizję z przesuniętym ogrodzeniem panelowym,
- d) zmianę położenia tulei do koszykówki na boisku wielofunkcyjnym,
- e) zmianę sposobu wykonania podbudowy pod zeskocznię do skoku w dal wraz z wykonaniem dodatkowej nitki drenażu w celu polepszenia użytkowania,
- f) wykonanie dodatkowego włączenia drenażu od odwodnienia liniowego na boisku do siatkówki,
- g) zmianę zwieńczenia (włazu) na studni D1,
- h) zmianę przebiegu kabli elektrycznych na odcinku eN4-eN5 ze względu na kolizję z drzewami,
- i) przesunięcie słupów: eN11, eN14, eN17, eN23,
- j) zmianę lokalizacji włączenia kabla zasilającego,
- k) ułożenie dodatkowo kabla do internetu i telefonu od budynku szkoły do budynku sali gimnastycznej przez zewnętrznego wykonawcę.

Przedłużenie terminu wynikające ze zmian projektowych wynosi 14 dni.

2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią ich wykonywania, w następujących dniach:

- a) 15.09.2021 – brak możliwości wykonywania podbudowy pod boisko wielofunkcyjne,
- b) 22-24.09.2021 – brak możliwości wykonywania podbudowy pod boisko wielofunkcyjne,
- c) 28.09.2021 -1.10.2021 – brak możliwości zagęszczenia górnej warstwy podbudowy,
- d) 5-7.10.2021 – brak możliwości prowadzenia prac przy wykonywaniu nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego,
- e) 11.10.2021 - brak możliwości prowadzenia prac przy wykonywaniu nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.

Przedłużenie terminu wynikające z niekorzystnych warunków pogodowych wynosi 12 dni.

- 3) wystąpienia opóźnień w dostawach materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, spowodowanych panującą w kraju epidemią wirusa COVID-19:
- a) dostawa elementów na ogrodzenia – opóźnienie wynosi 14 dni,
 - b) dostawa słupów oświetleniowych - opóźnienie wynosi 14 dni, przewidywany termin dostawy 19.10.2021 r.,
 - c) dostawa materiałów na nawierzchnię poliuretanową.

Wykonawca przedłożył dokumenty potwierdzające powyższe.

Zasadność wniosku o przedłużenie terminu pozytywnie zaopiniował wiodący Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Pan Wojciech Józwa – działający na podstawie Umowy nr J/U/3/2021.

Wobec powyższego, proponuje się przedłużyć termin realizacji umowy do dnia 13 listopada 2021 r.

Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty została przewidziana w Specyfikacji Warunków Zamówienia - § 27 pkt 2 ppkt 3 lit. a i d oraz pkt 5 oraz w zawartej umowie - § 22 ust. 2 pkt 3 lit. a i d oraz ust. 5 i jest zgodna z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

DYREKTOR
Wydziału Zamówień i Inwestycji
Kamila Wójcik