

Uchwała Nr 1978/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie zamówienia publicznego na
„Modernizację boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym
w Stargardzie”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zmienić umowę Nr J/U/6/2021 z dnia 6 września 2021 r. dotyczącą modernizacji boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie, zawartą z Wykonawcą – TORAKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Radziejowie, przy ulicy Słonecznej 24a.

2. Aneks do umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Two handwritten signatures are present on the right side of the page. The top signature is written over a dotted line and appears to be 'Iwona Wiśniewska'. The bottom signature is also written over a dotted line and appears to be 'Irena Agata Łucka'. A large, sweeping diagonal line is drawn across both signatures from the top right towards the bottom left.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 1713/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zamówienia publicznego na „Modernizację boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie”, dnia 6 września 2021 r. zawarto Umowę Nr J/U/6/2021 na realizację w/w zadania z Wykonawcą – TORAKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Radziejowie, przy ulicy Słonecznej 24a.

Pierwotnie termin zakończenia realizacji umowy przewidziany był na 25 grudnia 2021 roku, natomiast zgodnie z Uchwałą Nr 1900/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 16.12.2021 r., termin realizacji zamówienia przedłużono do dnia 7 lutego 2022 r.

Ze względu na zaistniałe uwarunkowania techniczne, konieczna stała się zmiana pierwotnych założeń w zakresie miejsca odprowadzania wód deszczowych z terenu boisk. Inspekcja kamerą TV odcinka kanalizacji oraz przyłącza wskazanego przez MPGK Sp. z o.o. jako miejsce odprowadzania wód deszczowych, wykazała, że wykonanie renowacji tego odcinka metodą bezwykopową nie jest możliwe.

W związku z tym, wystąpiono do MPGK Sp. z o.o. o zmianę warunków przyłączenia do sieci, a Projektant zaproponował jako sugerowaną trasę oraz odbiornik wód opadowych sieć kanalizacyjną od strony ulicy Grodzkiej, przy budynku nr 10.

Rozwiązanie zamienne wymagało niezbędnych uzgodnień z MPGK Sp. z o.o. oraz właścicielem terenu – Spółdzielnią Mieszkaniową.

Powyższe spowodowało, że w okresie od 12.11.2021 r. do 25.12.2021 r, tj. przez 44 dni, roboty były zawieszane.

MPGK Sp. z o.o., pismem przesłanym do Starostwa Powiatowego dnia 28 grudnia 2021 r., nie zaakceptowało i nie wyraziło zgody na w/w rozwiązanie projektanta, jednakże wskazało inne rozwiązanie, tj. wyprowadzenie wód deszczowych poprzez włączenie się do kanalizacji ogólnospławnej przebiegającej w ulicy Mieszka I-ego.

Powyższe powoduje, że konieczne jest dokonanie zmian w projekcie oraz uzyskanie niezbędnych wymaganych uzgodnień z właściwymi podmiotami, tj. Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, zarządcą drogi – Miastem Stargard oraz dokonanie odbioru robót przy udziale Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (MPGK Sp. z o.o.).

W trakcie trwania tych procedur, wykonywanie części robót nie jest możliwe.

Biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu trwa zawieszenie robót, które w sumie wynosi 88 dni, tj. 44 dni – od dnia 12.11.2021 r. do 25.12.2021 r. oraz 44 dni - od dnia 26.12.2021 r do 07.02.2022 r., proponuje się przedłużyć termin realizacji umowy o 88 dni, tj. do dnia 06.05.2022 r.

Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót w obrębie terenu boisk po przekazaniu koncepcji projektowej przez Projektanta branży sanitarnej, tj. od dnia 08.02.2022 r.

Zasadność przedłużenia terminu pozytywnie zaopiniował wiodący Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Pan Wojciech Józwa, w porozumieniu z Inspektorem branży sanitarnej – Panią Grażyną Chojenką – działającymi na podstawie Umowy nr J/U/5/2021.

Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty dotyczącej zmiany terminu realizacji umowy wynika z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przewidziana została w zawartej umowie - §22 pkt 2 ppkt 3 lit. a oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

DYREKTOR
Wydziału Zamówień i Inwestycji

Kamila Wójcik