

Uchwała Nr 2137/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie zamówienia publicznego
na „Modernizację boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym
w Stargardzie”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zmienić umowę Nr J/U/6/2021 z dnia 6 września 2021 r. dotyczącą modernizacji boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie, zawartą z Wykonawcą – TORAKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Radziejowie, przy ulicy Słonecznej 24a.
2. Aneks do umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu


.....

.....

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 1713/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zamówienia publicznego na „Modernizację boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie”, dnia 6 września 2021 r. zawarto Umowę Nr J/U/6/2021 na realizację w/w zadania z Wykonawcą – TORAKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Radziejowie, przy ulicy Słonecznej 24a.

Pierwotnie termin zakończenia realizacji umowy przewidziany był na 25 grudnia 2021 roku. Uchwałą Nr 1900/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 16.12.2021 r., termin realizacji zamówienia przedłużono do dnia 7 lutego 2022 r.

Zgodnie z Anekssem Nr 3 do umowy, przyjętym Uchwałą Nr 1978/22 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 03.02.2022 r, w związku z zawieszeniem robót, termin zakończenia robót określono na 06.05.2022 r.

Ze względu na zaistniałe uwarunkowania techniczne, konieczna stała się zmiana pierwotnych założeń w zakresie miejsca odprowadzania wód deszczowych z terenu boisk.

Powyższe powoduje, że konieczne stało się dokonanie zmian w projekcie oraz uzyskanie niezbędnych wymaganych uzgodnień z właściwymi podmiotami. W oparciu o określone przez MPGK Sp. z o.o. warunki przyłączenia sieci, Projektant opracował projekt zamienny, uzyskano opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, a w dniu 31.03.2022 r Powiat otrzymał decyzję zezwalającą na lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Mieszka I w Stargardzie. Następnie 13.04.2022 r. Powiat uzyskał zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i w dniach 20-21.04.2022 r. Wykonawca TORAKOL Sp. o.o. mógł faktycznie kontynuować prace związane z przyłączem kanalizacji deszczowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z zawieszeniem części robót objętych umową i koniecznością wykonania robót zamiennych w zakresie instalacji odprowadzania wód opadowych, proponuje się przedłużyć terminu realizacji umowy o 35 dni, tj. do dnia 10.06.2022 r.

Zasadność przedłużenia terminu pozytywnie zaopiniował wiodący Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Pan Wojciech Józwa, w porozumieniu z Inspektorem branży sanitarnej – Panią Grażyną Chojenką – działającymi na podstawie Umowy nr J/U/5/2021.

Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty dotyczącej zmiany terminu realizacji umowy wynika z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przewidziana została w zawartej umowie - §22 pkt 2 ppkt 3 lit. a oraz lit. d oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

DYREKTOR
Wydział Robót i Inwestycji

Kamila Wójcik

Załącznik
do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie
(Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu)