

**Uchwała Nr 2188/22**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 9 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zamówienia publicznego na „Modernizację boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Postanawia się zmienić umowę Nr J/U/6/2021 z dnia 6 września 2021 r. dotyczącą modernizacji boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie, zawartą z Wykonawcą – TORAKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Radziejowie, przy ulicy Słonecznej 24a.  
2. Aneks do umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łukasz Wilkosz - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



## UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 1713/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zamówienia publicznego na „Modernizację boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie”, dnia 6 września 2021 r. zawarto Umowę Nr J/U/6/2021 na realizację w/w zadania z Wykonawcą – TORAKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Radziejowie, przy ulicy Słonecznej 24a.

Zgodnie z Aneksm Nr 5 do umowy Nr J/U/2021 przyjętym Uchwałą Nr 2137/22 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 05.05.2022 r., ze względu na zawieszenie części robót objętych umową i koniecznością wykonania robót zamiennych, termin realizacji inwestycji przedłużono do dnia 10.06.2022 r.

Pismem z dnia 03.06.2022 r. Wykonawca – TORAKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Radziejowie, wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji o 7 dni, tj. do dnia 17.06.2022 r., uzasadniając wniosek wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią. W dniach od 30.05.2022 r. – 01.06.2022 r. wystąpiły ulewne opady deszczu, które spowodowały konieczność przerwania prac związanych wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boisk.

Ze względu na dużą wrażliwość poliuretanu na zawilgocenie warstw podbudowy, wznowienie prac mogło nastąpić dopiero po ich całkowitym wyschnięciu. Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się przedłużyć terminu realizacji umowy, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy do dnia 17.06.2022 r.

Zasadność przedłużenia terminu pozytywnie zaopiniował wiodący Inspektor nadzoru inwestorskiego – Pan Wojciech Józwa, działający na podstawie Umowy nr J/U/5/2021.

Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty dotyczącej zmiany terminu realizacji umowy wynika z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przewidziana została w zawartej umowie - §22 ust. 2 pkt 3 lit. d oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

DYREKTOR  
Wydziału Zamówień Inwestycji  
  
Kamila Wójcik

**Załącznik**  
**do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie**  
**(Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu)**